

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 2025
và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Quới Điền.

Thực hiện Thông báo số 84/TB-HĐND ngày 24/10/2025 của Hội đồng nhân dân xã về nội dung, chương trình, thời gian và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân xã khóa XII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Ủy ban nhân dân xã Quới Điền báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 2025 và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện

1. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 2025.

Trong năm 2025, trên địa bàn xã Quới Điền được cấp trên quan tâm phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng 05 dự án trên hai lĩnh vực giao thông và giáo dục đào tạo với tổng mức đầu tư 77.528 triệu đồng, trong đó: giao thông 19.728 triệu đồng, giáo dục đào tạo: 57.800 triệu đồng. Tất cả các dự án đều do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Phú (nay là Ban quản lý dự án khu vực Thạnh Phú) làm Chủ đầu tư, thi công đảm bảo tiến độ được duyệt (có biểu chi tiết kèm theo).

2. Thuận lợi.

- Được sự quan tâm của cấp trên trong việc phân bổ kịp thời các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông và nâng cao chất lượng môi trường giáo dục mầm non.

- Có được sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị trong việc tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách, vận động nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và đóng góp từ người dân để thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

- Việc đầu tư kịp thời hệ thống giao thông tạo điều kiện thuận cho việc giao thương hàng hóa, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của xã.

- Có được sự đồng thuận cao trong phần lớn người dân trong việc hỗ trợ mặt bằng thi công như đất đai, cây trồng và vật kiến trúc để triển khai dự án đúng theo quy mô được duyệt. Đặc biệt là việc đối ứng nguồn vốn trong dân để thực hiện dự án theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm được người dân hưởng ứng cao.

3. Khó khăn.

- Tuy đa phần người dân đều thống nhất cao trong việc hỗ trợ mặt bằng thi công thì vẫn còn tồn tại một vài trường hợp còn chậm trễ dẫn đến phải thực hiện nhiều cuộc, nhiều bước vận động, kết quả người dân vẫn đồng tình hỗ trợ.

- Do nguồn ngân sách còn hạn chế nên các dự án giao thông phải phân kỳ giai đoạn đầu tư, chưa thực sự phát huy hết hiệu quả của dự án.

- Do trong giai đoạn đầu của thời kỳ sát nhập địa giới hành chính nên bộ máy hành chính hoạt động chưa thật sự thông suốt.

4. Đề xuất.

- Trong thời gian tới tiếp tục kiến nghị, tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện các dự án theo quy hoạch được duyệt.

- Tăng cường, đổi mới trong công tác vận động người dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo các nguồn thu của địa phương để thực hiện đối ứng vốn đạt theo quy định

II. Kế hoạch phân bổ vốn năm 2026

Trong năm 2026 thực hiện nguồn vốn theo Công văn số 2020/STC-QLĐTC ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Sở Tài chính về việc dự kiến số vốn phân cấp đầu tư công từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh cho cấp xã giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 (dự kiến phân bổ 3.000 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện 02 công trình:

- Đường ĐA.04 ấp Thanh Mỹ, xã Quới Điền (giai đoạn 1): Quy mô dài 850m, mặt bê tông rộng 3,5m, dự kiến kinh phí 2.745 triệu đồng. Thời gian thực hiện năm 2026-2027.

- Đường DX.03 liên ấp Quý Thuận A - Quý Lợi, xã Quới Điền (giai đoạn 2): Quy mô dài 1100m, mặt bê tông rộng 3,5m, dự kiến kinh phí 5.330 triệu đồng. Thời gian thực hiện 2026-2028.

Trên đây là báo cáo báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 2025 và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã khóa XII tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TT Đảng ủy xã (báo cáo);
- CT, các PCT UBND xã;
- LĐ Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT 1, PKT,Hiếu.



CHỦ TỊCH

Mai Hoàng Nhựt

BIỂU ĐÍNH KÈM DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN
(kèm Báo cáo số /Bc-UBND ngày tháng năm 2025)

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	CHỦ ĐẦU TƯ	ĐƠN VỊ THI CÔNG	ĐƠN VỊ GIÁM SÁT	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	NGUỒN VỐN	THỜI GIAN THI CÔNG	THỜI GIAN KHỞI CÔNG-HOÀN THÀNH
I. Các công trình đang triển khai					77,528,000,000			
1	Đường ĐA.02 (đoạn từ Hai Nhiệm đến ấp Qúi Lợi), xã Hòa Lợi	Ban quản lý dự án khu vực Thạnh Phú	Công ty TNHH TMDV và XD Tuấn Kiệt	Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng Gia Long	5,516,000,000	Vốn ngân sách tỉnh (nguồn vốn xổ số kiến thiết) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021–2025	340 ngày	6/2025-05/2026
2	Đường ĐX.03 liên xã Hòa Lợi – Quới Điền	Ban quản lý dự án khu vực Thạnh Phú	Công ty TNHH XD Thanh Bình	Công ty TNHH XD Thuận Thành Phát	9,812,000,000	Vốn ngân sách tỉnh (nguồn vốn xổ số kiến thiết) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021–2025	340 ngày	6/2025-05/2026
3	Đường ĐA.03 đường Đầu Giồng xã Mỹ Hưng	Ban quản lý dự án khu vực Thạnh Phú	Công ty TNHH MTV xây dựng Hồng Minh	Công ty TNHH XD Thuận Thành Phát	4,400,000,000	Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	400 ngày	09-2024-10/2025
4	Trường Mầm non Hòa Lợi	Ban quản lý dự án khu vực Thạnh Phú	Liên danh Công ty TNHH thương mại – xây lắp điện và công trình dân dụng Ngọc Thơ – Công ty TNHH xây dựng Thạnh Phú	Ban quản lý dự án khu vực Thạnh Phú	30,800,000,000	Ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	600 ngày	8/2025-4/2027
5	Trường mầm non Mỹ Hưng	Ban quản lý dự án khu vực Thạnh Phú	Công ty TNHH XD Thanh Bình	Ban quản lý dự án khu vực Thạnh Phú	27,000,000,000	Ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	600 ngày	11/2025-7/2027